

Cronograma Base Ajustado SC-05-40 (Ex Fundo Puchuncaví)

Cronograma Vigente					Cronograma Ajustado						
Etapa	Obra	Total	Año Inicio	Año Término	Año Inicio	Año Término					
	Designación										
Producción	Interconexión Esvál										
TOTAL ETAPA PRODUCCION											
Distribución	Proyectos de Ingeniería Agua Potable						502	2024	2024	2025	2025
	Interconexión ESVAL S.A - TK ASN S.A. HDPE DN=250 mm y L=6,0 m						21	2025	2025	2026	2026
	Construcción Estanque V=400 m3						10.290	2025	2025	2026	2026
	Ampliación Estanque V=400 m3						5.389	2031	2031	2032	2032
	Construcción PEAP Puchuncaví Q=30 L/s y hm=45 m						722	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PEAP Puchuncaví en Q=30 L/s						722	2029	2029	2030	2030
	Ampliación PEAP Puchuncaví en Q=30 L/s						722	2035	2035	2036	2036
	Construcción Impulsión PEAP Puchuncaví HDPE PN10 DN=315 mm y L=12 m						42	2025	2025	2026	2026
	Generador Respaldo						620	2025	2025	2026	2026
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION							19.030				
Recolección	Proyectos de Ingeniería Aguas Servidas						728	2024	2024	2025	2025
	Construcción PEAS 01 Q=6,0 L/s y hm=30 m						1.356	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PEAS 01 en Q=6,0 L/s						450	2031	2031	2032	2032
	Construcción PEAS 02 Q=6,0 L/s y hm=30 m						1.356	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PEAS 02 en Q=6,0 L/s						450	2029	2029	2030	2030
	Construcción Impulsión PEAS 01 HDPE PN-10 DN=160 mm y L=446 m						1.338	2025	2025	2026	2026
	Construcción Impulsión PEAS 02 HDPE PN-10 DN=160 mm y L=670 m						2.010	2025	2025	2026	2026
	Colector Gravitacional HDPE DN=200 mm y L=570 m (obra aoptada por terceros)						-	2025	2025	2026	2026
	Generador Respaldo PEAS 1						620	2025	2025	2026	2026
Generador Respaldo PEAS 2						620	2025	2025	2026	2026	
TOTAL ETAPA RECOLECCION							8.928				
Disposición	Interconexión Esvál										
TOTAL ETAPA DISPOSICION											
TOTAL GENERAL							27.958				

Enrique Guevara Castro
Gerente General
Aguas Santiago Norte S.A.

