


Cronograma de Obras Base Ajustado SC-13-63 (El Cerrillo)

Cronograma Vigente					Cronograma Ajustado	
Etapa	Obra Designación	Total	Año Inicio	Año Termino	Año Inicio	Año Termino
Producción	Construcción y Habilitación Sondaje Pozo 01 H=200 m Q=30 L/s	6.467	2025	2025	2026	2026
	Construcción y Habilitación Sondaje Pozo 01 H=200 m Q=30 L/s (Reserva)	6.467	2025	2025	2026	2026
	Construcción Impulsión Sondajes Pozo 01 DN=150 mm y L=42 m	126	2025	2025	2026	2026
	Construcción Impulsión Sondajes Pozo 02 DN=150 mm y L=30 m (Reserva)	90	2025	2025	2026	2026
	Construcción Centro Cloración Q=30 L/s	265	2025	2025	2026	2026
	Construcción Centro Fluoruración Q=30 L/s	265	2025	2025	2026	2026
	Construcción Grupo Generador	258	2025	2025	2026	2026
	Obras Eléctricas Recinto Tratamiento	2.408	2025	2025	2026	2026
TOTAL ETAPA PRODUCCION		16.346				
Distribución	Construcción Estanque H.A. V=400 m3 (incl. urba. recinto, interconexiones, contenedores)	8.567	2025	2025	2026	2026
	Ampliación Estanque H.A. V=400 m3	5.199	2032	2032	2033	2033
	Construcción PEAP El Cerrillo Q=30 L/s a 31 m	654	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PEAP El Cerrillo en Q=30 L/s	654	2029	2029	2030	2030
	Construcción Impulsión PEAP El Cerrillo DN=250 mm L=30 m	96	2025	2025	2026	2026
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION		15.170				
Recolección	Construcción Colector Afluente PTAS	Obra Aportada Por Terceros				
TOTAL ETAPA RECOLECCION						
Disposición	Estudios Ambientales DIA	2.000	2025	2025	2026	2026
	Construcción PEAS Cabecera PTAS Q=10,0 L/s a h=10,0 m	5.160	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PEAS Cabecera PTAS en Q=23 L/s a h=10,0 m	300	2027	2027	2028	2028
	Ampliación PEAS Cabecera PTAS en Q=23 L/s a h=10,0 m	300	2033	2033	2034	2034
	Construcción PTAS El Cerrillo Qmed=3,3 L/s,70 KgDBO5/día y 19,63 m2	22.431	2025	2025	2026	2026
	Ampliación PTAS El Cerrillo en Qmed= 7,4 L/s,200 KgDBO5/día y 44,15m2	41.086	2027	2027	2028	2028
	Ampliación PTAS El Cerrillo en Qmed=7,4 L/s,200 KgDBO5/día y 44,15m2	41.086	2033	2033	2034	2034
	Colector Descarga PTAS DN=315 mm L=710m	2.485	2025	2025	2026	2026
	Grupo Generador	338	2025	2025	2026	2026
TOTAL ETAPA DISPOSICION		115.186				
TOTAL GENERAL		146.702				


Enrique Guevara Castro
Gerente General
Aguas Santiago Norte S.A.

